

Sport- und Kulturzentrum



Aufgrund einer Fehlinformation des Supports der Vergabeplattform für europaweite Ausschreibungen von Bauleistungen musste das Anfang Februar gestartete Vergabeverfahren zur Vergabe von Rohbauarbeiten abgebrochen werden, um nicht etwaige Fördermittel aufs Spiel zu setzen. Das Vergabeverfahren wurde dann am 25.03.2025 neu gestartet.

Die ursprünglich angekündigten Bauzeittermine verschieben sich entsprechend wie folgt:

bis	18.04.2025	Behelfstreppe
am	28.04.2025	Submission Rohbauarbeiten
am	16.05.2025*	Beauftragung Rohbauunternehmen
ab	28.05.2025	Baustelleneinrichtung, Bauzaun, Stellen von Lagercontainern, Baubeginn mit Erdarbeiten, Kanalgräben, Grundleitungen etc.
bis	25.06.2025	Beräumung der Mehrzweckhalle, 2 Umkleide-, 2 Sanitärcontainer
ab	26.06.2025	Baubeginn in Mehrzweckhalle mit Demontage von Einbauten

ca. September 2026 Fertigstellung der Sporthalle, März 2027 Fertigstellung Kulturhalle

)* Es wird darauf hingewiesen, dass, nicht zuletzt wegen des erforderlichen europaweiten Vergabeverfahrens, der Bewerber mit dem wirtschaftlichsten Angebot auszuwählen ist. Dadurch kann es zu weiteren Zeitverschiebungen kommen, wenn dessen zeitliche Präsenz nicht gegeben ist.